

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
决策	11	绩效目标	9	项目立项规范性	4	1. 项目按照规定的程序申请、审批； 2. 申请文件、审批文件等材料齐全并符合相关要求； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 4. 前期论证充分，不存在调项，是，得2分，否则，得0分。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	4.00	
				绩效目标合理性	2	1. 事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2. 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效果是否符合正常水平； 4. 是否有效反映项目的预期效果等。	评价要点4项，共计2分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	2.00	主要原因是本指标评价要点3项，其中一项不符合要求，仅得2分，具体如下：项目绩效指标值细化与项目目标任务对应性不够。
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1. 资金整体范围是否明确，是否有相应的文件支撑； 2. 资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				资金制度健全性	2	实施单位的财务制度是否健全。 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		资金管理	14	资金到位率	1	资金到位率=（龙门街道收到的资金总和/财政局下达资金）×100%。 龙门街道收到的资金总和：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 财政局下达资金：一定时期（本年度或项目期）内财政安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得1分； 90%≤资金到位率<100%，扣0.25分； 80%≤资金到位率<90%，扣0.5分； 60%≤资金到位率<80%，扣0.75分； 资金到位率<60%，0分。	0.00	1.00	
				资金执行率	1	资金使用率=（实际支付资金/计划投入资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	资金使用率100%以上，得1分； 90%≤资金使用率<100%，扣0.25分； 80%≤资金使用率<90%，扣0.5分； 60%≤资金使用率<80%，扣0.75分； 资金使用率60%以下，得0分。	0.25	0.75	主要原因是实际使用资金4,973,451.21元，文件下达资金5,000,000.00元，资金执行率为99.47%，按（90%~100%）区间取值扣0.25分。
				资金结转结余率	2	（实际使用资金-预算资金）/预算资金	实际使用资金与预算资金的年度计划相匹配，2分； 实际使用资金大于或小于预算资金的年度计划，0分。	2.00	0.00	主要原因是实际使用资金4,973,451.21元，文件下达资金5,000,000.00元，资金结余26,548.79元，实际使用资金与文件下达资金的计划不匹配。
				资金使用的符合性	4	1. 是否符合有关专项资金或财务管理规定的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 4. 是否符合项目批复或相关规定的用途。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	4.00	
				资金使用监控有效性	4	1. 是否进行专项核算； 2. 是否有资金责任第一负责人。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得2分，否则不得分。	0.00	4.00	

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
过 程	29	执行管理	15	制度健全性	3	1. 成立了专门组织机构并有专人负责； 2. 是否有相应的操作流程制度和责任负责制度； 3. 操作流程制度是否合法、合规、完整。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
					1	项目法人责任制	建立并严格执行项目法人制：1分；建立未严格执行项目法人制：0.5分；未建立项目法人制：0。	0.00	1.00	
					2	招投标制	严格执行招标投标各项制度及相关规定的，得2分。 基本满足招标投标规定，但仍存在少量招标投标不规范行为的，得1分。 招投标不规范，有评标违纪、违规和有化整为零、规避招标等现象被查实的，得0分。	0.00	2.00	
					1	工程监理制 1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理。 2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求。 3、监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，成效显著。	满足3项得1分，满足其中2项得0.5分，1项以下得0分。	0.50	0.50	未见监理规划和监理细则，扣0.5分。
					2	合同管理制 1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。 2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。 3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。	第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得1分；三项均满足的得2分。	0.00	2.00	

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
					1	开工审批、动用预备费审批	按规定报批的，得1分；未按规定进行开工报批的，或已经动用预备费但未按要求报批的，得0分。	0.00	1.00	
					1	进度管理	项目按合同工期完成：1分；如没有特殊情况说明，每延期30天，扣0.5分，扣完为止。	0.00	1.00	
				项目质量可控性	1	质量监督制度落实情况	建立并严格执行质量监督制度：1分；建立未严格执行质量监督制：0.5分；未建立质量监督制：0分。	0.00	1.00	
					1	安全管理	建立安全管理制度得0.5分；项目实施期间未发生安全事故且有安全检查记录0.5分。	0.00	1.00	
					1	中间验收	手续齐全：1分；手续不齐全：无中间验收资料或自检资料，扣0.5分。	0.00	1.00	
					1	档案资料管理	项目建设档案资料按要求全部汇总归档：1分；部分汇总归档：0.5分；未汇总归档：0分。	0.50	0.50	项目建设档案部分资料归档
		产出数量	8	移民美丽家园项目（个）	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率<70%，0分，[70,80%），6分，≥80%，8分。	0.00	8.00	
		产出		截止2022年底，项目资金完成率（%）	4	资金完成率1=（实际支付资金/下达资金）×100%。 实际支出资金：截止2022年底，实际落实到具体项目的资金。 下达资金：截止2022年底，财政局下达的项目的资金。	资金完成率1<50%，0分，[50,60%），1分，[60,70%），3分，≥80%，4分。	1.00	3.00	资金完成率为72.92%，按[60,70%）取值，扣1分。

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		时效	8	截止2023年3月底，项目资金完成率	4	资金完成率2=（实际支付资金/下达资金）×100%。 实际支出资金：截止2023年3月底，实际落实到具体项目的资金。 下达资金：截止2023年3月底，财政局下达的项目的资金。	资金完成率2<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，3分，≥100%，4分。	1.00	3.00	资金完成率为99.47%，按[90,100%)取值，扣1分。
		产出质量	6	项目（不含移民培训）验收合格率	6	项目完成的工程质量合格数与实际施工项目数的比率，用工程质量合格率反映。（通过综合验收证明） 工程质量合格率=（工程质量合格数/实际施工项目数）×100%。 工程质量合格数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的工程数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程质量合格率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分≥90%，3分。	6.00	0.00	项目正在建设，根据进度支付申请报告，项目完成产值已至62.29%，未见已完成工作的中间验收资料，项目（不含移民培训）验收合格率不得分。
		产出成本	6	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用成本节约率指标反映。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率<0，即实际使用资金超过项目预算资金，为0分，[0,50%)，2分，[50,80%)，4分，≥80%，6分。	0.00	6.00	
		经济效益	6	增加移民人均可支配收入（元）	3	增加移民人均可支配收入（元）	≥600，3分，[570,600)，2分，[540,570)，1分，<540，0分	0.00	3.00	
				提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	3	提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）=提高移民收入总额/当地农村居民收入总额×100%	≥5%，3分，[4.75%,5%)，2分，[4.5%,4.75%)，1分，<4.5%，0分	0.00	3.00	

附件1

龙江村美丽家园建设（在建）绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因		
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值							
效益	32	社会效益	4	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	4	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	效果十分显著，4分，效果较显著，2分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	4.00			
		生态效益	4	建成美丽移民村（个）	4	建成美丽移民村数量	实际完成率<50%，0分，[50,80%)，3分，≥80%，4分。	0.00	4.00			
		可持续性影响	4	已建工程项目良性运行比例（%）	4	已建工程项目良性运行比例（%）	良性运行比例≥100%：4分；<100%得0分。	4.00	0.00	项目正在建设，根据自评报告，完成至80%，未见已完成分项工程的支撑资料，三级指标已建工程项目良性运行比例不得分。		
		满意度	14		6	移民对后期扶持政策满意度（%）	6	移民对后期扶持政策满意度（%）	问卷调查，满意度≥95%：6分；≥90%：4分；≥85%：2分；<85%得0分。	0.00	6.00	
					4	与后期扶持政策有关的非正常进京越级上访事件（起）	4	与后期扶持政策有关的非正常进京越级上访事件（起）	≥1，0分，<1，4分	0.00	4.00	
					4	交办的信访事项及时处理率（%）	4	交办的信访事项及时处理率（%）	及时处理率≥100%：4分；<100%得0分。	0.00	4.00	
		合计	72		100		100			16.25	83.75	