

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
决策	10	绩效目标	8	项目立项规范性	3	1. 项目按照规定的程序申请、审批； 2. 申请文件、审批文件等材料齐全并符合相关要求； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
				绩效目标合理性	2	1. 事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2. 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效果是否符合正常水平； 4. 是否有效反映项目的预期效果等。	评价要点4项，共计2分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1. 资金整体范围是否明确，是否有相应的文件支撑； 2. 资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				资金制度健全性	1	实施单位的财务制度是否健全。 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	评价要点2项，共计1分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	1.00	
				资金到位率	1	资金到位率=（大昌镇收到的资金总和/财政局下达资金）×100%。 大昌镇收到的资金总和：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 财政局下达资金：一定时期（本年度或项目期）内财政安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得1分； 90%≤资金到位率<100%，扣0.25分； 80%≤资金到位率<90%，扣0.5分； 60%≤资金到位率<80%，扣0.75分； 资金到位率<60%，0分。	0.00	1.00	

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		资金管理	13	资金执行率	3	资金使用率=（实际支付资金/计划投入资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得3分； 90%≤资金到位率<100%，扣0.5分； 80%≤资金到位率<90%，扣1分； 60%≤资金到位率<80%，扣2分； 资金到位率<60%，0分。	0.50	2.50	主要原因是计划投入资金19,608,590.63元，实际支付资金18,591,393.90元，资金执行率为94.81%，按（90%~100%）区间取值扣0.5分。
				资金结转结余率	2	（实际使用资金-预算资金）/预算资金	实际使用资金与预算资金的年度计划相匹配，2分； 实际使用资金大于或小于预算资金的年度计划，0分。	2.00	0.00	主要原因是实际使用资金18,591,393.90元，文件下达资金19,608,590.63元，资金结余1,017,196.73元，实际使用资金与文件下达资金的计划不匹配。
				资金使用的符合性	4	1. 是否符合有关专项资金或财务管理规定的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 4. 是否符合项目批复或相关规定的用途。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	3.00	主要原因是大昌镇深圳南二路环境提升整治工程挤占风情小街专项资金，存在资金挤占问题，扣1分。
				资金使用监控有效性	2	1. 是否进行专项核算； 2. 是否有资金责任第一负责人。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	1.00	主要原因是风情小街专项资金被挤占，说明资金专项核算存在问题，扣1分。
				制度健全性	3	1. 成立了专门组织机构并有专人负责； 2. 是否有相应的操作流程制度和责任负责制度； 3. 操作流程制度是否合法、合规、完整。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
			1	项目法人责任制（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	建立并严格执行项目法人制：1分；建立未严格执行项目法人制：0.5分；未建立项目法人制：0分。	0.00	1.00			

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
					1	招投标制（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	严格执行招标投标各项制度及相关规定的，得1分。 基本满足招标投标规定，但仍存在少量招标投标不规范行为的，得0.5分。 招标投标不规范，有评标违纪、违规和有化整为零、规避招标等现象被查实的，得0分。	0.07	0.93	大昌场镇树木修剪及路灯更换未见比价资料；春节期间灯饰氛围营造、大昌镇行道树修建工程仅有会议纪要，无竞价资料，根据项目得分加权平均，招投标制扣0.07分。
					1	工程监建制（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分） 1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理。 2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求。 3、监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，成效显著。	满足3项得1分，满足其中2项得0.5分，1项以下得0分。	0.30	0.70	2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程和马家堡社区环境提升工程存在合同无监理人员要求，资料未见监理规划和监理细则的问题；2021年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—大昌古镇飞雨街环境综合整治项目、大昌场镇树木修剪及路灯更换、大昌古镇龙柱/龙池街综合环境提升工程、大昌镇市政垃圾收运系统建设及市政基础设施维修项目等项目未见监理规划和监理细则等，根据项目得分加权平均，工程监建制扣0.3分。
					1	合同管理制（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分） 1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。 2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。 3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。	第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得0.5分；三项均满足的得1分。	0.04	0.96	2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程和马家堡社区环境提升工程存在合同无监理人员要求，根据项目得分加权平均，合同管理制扣0.04分。

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
过 程	29			执行的有效性	1	开工审批、动用预备费审批（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	按规定报批的，得1分；未按规定进行开工报批的，或已经动用预备费但未按要求报批的，得0分。	0.19	0.81	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目、2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程无相关资料，马家堡社区环境提升工程开工令、验收资料均无审批时间，根据项目得分加权平均，开工审批、动用预备费审批扣0.19分。
					1	进度管理（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目按合同工期完成：1分；如没有特殊情况说明，每延期30天，扣0.5分，扣完为止。	0.38	0.62	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目正在办理结算，未见相关资料，且根据合同约定，早已超过合同约定工期2021年3月1日；2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程无相关资料；2021年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—大昌古镇飞雨街环境综合整治项目存在延期；马家堡社区环境提升工程开工令、验收资料均无时间，推定进度管理存在问题；根据项目得分加权平均，进度管理扣0.38分。

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		执行管理	16		1	竣工结、决算办理情况（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	及时办理竣工结、决算：1分；已办理但未及时办理：0.5分；尚未办理：0分。	0.17	0.83	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目正在办理结算，根据合同约定工期2021年3月1日，视同未及时办理结算；2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程无相关资料，视同未及时办理结算；马家堡社区环境提升工程办理了结算，竣工资料无完成时间，无法确定是否及时办理，视为未及时办理结算、大昌镇行道树修建工程无结算、决算资料；根据项目得分加权平均，竣工结、决算办理情况扣0.17分。
					1	质量监督制度落实情况（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	建立并严格执行质量监督制度：1分；建立未严格执行质量监督制：0.5分；未建立质量监督制：0分。	0.19	0.81	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目正在办理结算，无相关资料；2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程、马家堡社区环境提升工程无相关资料，根据项目得分加权平均，质量监督管理落实情况扣0.19分。
					1	安全事故（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目实施期间未发生安全事故：1分；发生安全事故：0分。	0.19	0.81	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目正在办理结算，无相关资料；2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程、马家堡社区环境提升工程无相关资料，根据项目得分加权平均，安全事故扣0.19分。

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
				项目质量可控性	1	中间验收（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	手续齐全：1分；手续不齐全：无中间验收资料或自检资料，扣0.5分，无竣工验收资料，扣0.5分，扣完为止。	0.17	0.83	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目正在办理结算，无相关资料；2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程无相关资料；马家堡社区环境提升工程中间验收手续不齐全；根据项目得分加权平均，中间验收扣0.17分。
					1	竣工验收（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目竣工验收质量合格：1分；不合格：0分。	0.11	0.89	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目、2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程无相关资料，根据项目得分加权平均，竣工验收扣0.11分。
					1	档案资料管理（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目建设档案资料按要求全部汇总归档：1分；部分汇总归档：0.5分；未汇总归档：0分。	0.33	0.67	2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目、2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程、2021年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—大昌古镇飞雨街环境综合整治项目、马家堡社区环境提升工程、大昌场镇树木修剪及路灯更换、大昌古镇风情小街环境整治工程、春节期间灯饰氛围营造、大昌镇行道树修建工程、大昌古镇龙柱/龙池街综合环境提升工程、大昌镇市政垃圾收运系统建设及市政基础设施维修项目归档资料不全，根据项目得分加权平均，档案资料管理扣0.33分。

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
					1	建后管护准备（12个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工组。满足得1分，否则得0分。	0.26	0.74	2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程、马家堡社区环境提升工程、大昌场镇树木修剪及路灯更换、大昌镇行道树修建工程项目未见相关资料，根据项目得分加权平均，建后管护管理扣0.26分。
				2019年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—中心农贸市场整治项目	2	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%），1分，[90,100%），1.5分，≥100%，2分。	2.00	0.00	结算办理中，项目尚未完成，扣2分。
				2018年度巫山县大昌镇特色小城镇奖补资金项目—老旧小区改造工程	2	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%），1分，[90,100%），1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				2021年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目—大昌古镇飞雨街环境综合整治项目	2	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%），1分，[90,100%），1.5分，≥100%，2分。	0.50	1.50	结算金额4,368,268.72元和合同金额4,584,740.71元比值完成率为95.28%，按（90%~100%）区间取值，扣0.5分

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
产	36	产出数量	24	2020年度巫山县大昌镇特色小城镇综合整治项目	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				马家堡社区环境提升工程	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.50	1.50	结算金额2,482,123.43元和合同金额2,497,626.20元比值完成率为99.38%，按(90%~100%)区间取值，扣0.5分
				大昌镇深圳南二路环境提升整治工程	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				大昌场镇树木修剪及路灯更换	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.50	1.50	合同约定树木修剪1800棵，实际完成1795棵；路灯维修原定77个，实际完成61个。按合同确定单价，根据两项工作实际完成金额898,956.00元(61×171+1795×495)和原定金额904,167.00元(77×171+1800×495)比值完成率为99.42%，按(90%~100%)区间取值，扣0.5分
				大昌古镇风情小街环境整治工程	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.50	1.50	结算金额4,644,109.50元和预算金额4,858,825.27元比值完成率为95.58%，按(90%~100%)区间取值，扣0.5分

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
出				春节期间灯饰氛围营造	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.50	1.50	实际完成893颗和合同约定900颗比值完成率为99.22%，按(90%~100%)区间取值，扣0.5分
				大昌镇行道树修建工程	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				大昌古镇龙柱、龙池街综合环境提升工程	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				大昌镇市政垃圾收运系统建设及市政基础设施维修项目	2	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%	实际完成率<80%，0分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.00	2.00	
				产出时效	4	产出时效	4	项目实际完成时间与施工合同完成时间的比率，用完成及时率反映。 完成及时率=[(中标通知书约定完成时间-项目实际完成时间) /施工合同完成时间] ×100%。 项目实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 施工合同完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率<0，即项目实际完成时间超过中标通知书约定完成时间，为0分，[0,50%)，1分，[50,80%)，2分，≥80%，4分。	4.00

附件1

大昌镇特色小镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		产出质量	4	产出质量	4	项目完成的工程质量合格数与实际施工项目数的比率，用工程质量合格率反映。（通过综合验收证明） 工程质量合格率=（工程质量合格数/实际施工项目数）×100%。 工程质量合格数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的工程数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程质量合格率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分≥90%，4分。	0.00	4.00	
		产出成本	4	产出成本	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用成本节约率指标反映。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率<0，即实际使用资金超过项目预算资金，为0分，[0,5%)，1分，[5%,8%)，2分，≥8%，4分。	2.00	2.00	主要原因如下：计划投入资金19,608,590.63元，实际支付资金18,591,393.90元，项目成本节约率5.19%，按（5%~8%）区间取值，扣2分。
效益	25	经济效益	6	带动经济发展	3	促进小镇的经济发展	很大改善，3分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	3.00	
				提升居民收入水平	3	提升居民收入水平	很大改善，3分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	3.00	
		社会效益	6	推进小镇环境建设	2	推进小镇旅游环境、消费环境建设	很大改善，2分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	2.00	
				提升小镇居住环境	2	提升小镇居住环境	很大改善，2分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	2.00	
				增加就业岗位	2	增加就业岗位	很大改善，2分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	2.00	
		可持续性	6	改善居民生活质量	3	改善居民生活质量	很大改善，3分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	3.00	

附件1

大昌镇特色小城镇建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		影响		提升居民的幸福感	3	提升居民的幸福感	很大改善，3分，改善一般，1分，没有改善，0分	0.00	3.00	
		满意度	7	服务对象满意度	7	服务对象对项目实施效果的满意程度。	问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ ：7分； $\geq 90\%$ ：4分； $\geq 85\%$ ：2分； $\geq 80\%$ ：1分； $< 80\%$ 得0分。	0.00	7.00	
合计	100		100		100			17.40	82.60	