

# 红椿乡特色农副产品交易平台项目

## 绩效评价报告

渝恒正工咨〔2023〕0432号



重庆恒正工程咨询有限公司

CHONGQING HENGZHENG ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD.

## 目 录

第一部分 报告摘要 .....	1
第二部分 报告正文 .....	4
一、项目基本情况 .....	5
（一）项目背景 .....	5
（二）项目内容 .....	6
二、绩效评价工作情况 .....	9
（一）绩效评价范围和目的 .....	9
（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法 .....	9
（三）绩效评价工作过程 .....	15
三、绩效评价指标分析 .....	17
（一）项目决策情况分析 .....	17
（二）项目过程情况分析 .....	17
（三）项目产出情况分析 .....	19
（四）项目效益情况分析 .....	19
四、综合评价情况及评价结论 .....	19
（一）评价结果判定 .....	19
（二）绩效评价结论 .....	20
五、项目成效 .....	20
六、存在的主要问题 .....	21
七、建议 .....	21
第三部分 报告附件 .....	23

# 第一部分 报告摘要

## 一、绩效评价范围

根据重庆市巫山县财政局的要求，对巫山县红椿乡土家族乡人民政府（以下简称“红椿乡人民政府”）实施的红椿乡特色农副产品交易平台项目进行绩效评价。

## 二、项目内容

### 1、项目资金预算

根据资金文件，重庆市巫山县财政局下达给红椿乡人民政府实施红椿乡特色农副产品交易平台项目的资金为 1,100,000.00 元，全部为市财政衔接资金，其中计划发放劳务报酬 165,000.00 元。

### 2、预算执行情况

截至 2023 年 4 月 26 日，红椿乡人民政府收到财政预算资金 1,100,000.00 元，实际使用预算资金 1,086,022.74 元，实际结余 13,977.26 元，资金执行率为 98.73%。

### 3、项目绩效目标

《巫山县财政局关于下达 2022 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（巫山财农〔2022〕106 号）中明确本项目绩效目标如下：带动农户 20 人就业，其中脱贫户、监测对象或异地搬迁户务工 10 人，“培训+上岗”20 人，预计共发放劳务报酬 16.5 万元。

## 三、项目成效

红椿乡人民政府实施的红椿乡特色农副产品交易平台项

目，主要取得了如下成效：

### 1、完成的项目目标

(1) 数量指标：1382.25 立方米

(2) 质量指标：项目验收合格率 100%

(3) 时效指标：按时完成率 100%

(4) 成本指标：7432 元/立方米

(5) 经济效益、社会效益指标：项目实施可直接带动参与务工农户 20 人、搬迁户 10 人

(6) 可持续效益：使用年限 >15 年

(7) 满意度：100%

### 2、有效巩固推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

该项目广泛吸纳红椿乡农村低收入群众参与工程项目建设，通过以工代赈的方式，提高群众收入，通过“培训+上岗”的模式，提高群众工作生活技能，有效巩固推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发挥衔接资金作用。

## 四、评价结论

根据对项目的评价分析，整体项目的绩效评分为 91.50 分，按照评价级别设置标准，认定该项目支出绩效评价结论为“优”。项目绩效评价等级如下表：

评价指标	指标分值	评价分值
1.项目决策指标	9	9.00
2.项目过程指标	32	24.50
3.项目产出指标	32	31.00
4.项目效益指标	27	27.00
综合绩效	100	91.50
评价等级	优	

## 五、存在的主要问题

### 1、以工代赈专项资金管理制度和专项管理有待完善

根据红椿乡人民政府提供的财务管理制度发现，财务管理制度缺少以工代赈专项资金的管理相关制度，本项目虽然对项目资金进行了专项管理，但缺少对以工代赈劳务报酬的专项资金管理。以工代赈专项资金财务管理制度的缺失，不利于以工代赈专项资金的管理及劳务报酬的发放落实到位。

### 2、前期立项的建设任务和绩效目标分解细化不够准确

根据红椿乡人民政府提供的竣工资料、结算审核报告、项目立项和资金申报文件等资料对比发现，项目的建设内容与项目立项时的建设内容存在一定的差距，部分指标未达成，根据现场踏勘调研情况分析，前期立项时对项目现状的调研有所欠缺。前期立项和绩效目标子项的细化不够准确，不利于对项目建设目标的实现。

## 六、建议

### 1、完善专项资金管理制度

实施单位应对以工代赈专项资金的管理和劳务报酬发放制定相应的资金管理办法，并符合相关财务会计制度的规定，对以工代赈项目的资金管理和劳务报酬的发放作出相应的规定，利于规范以工代赈资金的管理和使用。

### 2、进一步加强项目前期立项的调查研究工作

实施单位应进一步加强并细化项目的前期立项工作，做好拟建项目现状的调查研究工作，确保项目的建设内容和绩效目标准确性。

## 第二部分 报告正文

# 红椿乡特色农副产品交易平台项目

## 绩效评价报告

渝恒正工咨〔2023〕0432号

重庆市巫山县财政局：

我们接受贵单位的委托，于2023年7月12日至2023年8月31日对巫山县红椿土家族乡人民政府（以下简称“红椿乡人民政府”）实施的红椿乡特色农副产品交易平台项目进行绩效评价。该项目实施单位对所提供的项目文件、账务票据等资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《巫山县预算绩效管理购买专业服务合同》的要求，在实施评价工作的基础上对红椿乡人民政府实施的“红椿乡特色农副产品交易平台项目”的绩效进行客观公正的评价，并对报告的真实性和合法性负责。

我们的评价是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等相关文件的要求进行的。在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了现场调查、发放调查问卷、抽查原始记录、查阅档案资料等我们认为必要的评价程序。现将评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

近年来，受疫情影响，巫山县红椿乡大量劳动力闲置，就业愿望需求强烈，红椿乡人民政府按照“以工代赈”促就业的方式，结合红椿乡“夯实农业生产能力建设、持续改善农村人居环境、推动休闲农业和乡村旅游基础设施提档升级”的发展理念，经实地调研，遵循群众意愿，建设巫山县红椿土家族乡 2022 年以工代赈项目。

## （二）项目内容

### 1、项目资金预算和资金用途

根据《巫山县财政局关于下达 2022 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（巫山财农〔2022〕106 号），重庆市巫山县财政局下达给红椿乡人民政府实施红椿乡特色农副产品交易平台项目的资金为 1,100,000.00 元，全部为市财政衔接资金，其中计划发放劳务报酬 165,000.00 元。

### 2、项目绩效目标

《巫山县财政局关于下达 2022 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（巫山财农〔2022〕106 号）中明确本项目绩效目标如下：带动农户 20 人就业，其中脱贫户、监测对象或异地搬迁户务工 10 人，“培训+上岗”20 人，预计共发放劳务报酬 16.5 万元。

### 3、预算执行情况

截至 2023 年 4 月 26 日，红椿乡人民政府收到财政预算资金 1,100,000.00 元，实际使用预算资金 1,086,022.74 元，结余 13,977.26 元，资金执行率为 98.73%。



## 项目记账具体明细如下：

年	月	凭证号	摘要	借方科目名称	借方金额	贷方科目名称	贷方金额
			合计		<b>1,086,022.74</b>		<b>1,086,022.74</b>
2022	9	记-3	付红椿乡特色农产品交易平台项目工程款	6001-财政拨款预算收入	440,000.00	71010101-财政拨款支出	440,000.00
2022	9	记-4	付红椿乡特色农产品交易平台项目工程款	6001-财政拨款预算收入	440,000.00	71010101-财政拨款支出	440,000.00
2022	12	记-23	付红椿乡特色农产品交易平台项目尾款	6001-财政拨款预算收入	114,112.74	71010101-财政拨款支出	114,112.74
2022	12	记-25	付红椿乡特色农产品交易平台工程监理费	6001-财政拨款预算收入	20,772.94	71010101-财政拨款支出	20,772.94
2022	12	记-27	付红椿乡特色农产品交易平台工程设计费	6001-财政拨款预算收入	31,159.42	71010101-财政拨款支出	31,159.42
2022	12	记-28	付红椿乡特色农产品交易平台预算编制费	6001-财政拨款预算收入	3,115.94	71010101-财政拨款支出	3,115.94
2022	12	记-29	付红椿乡特色农产品交易平台预算审核费	6001-财政拨款预算收入	3,115.94	71010101-财政拨款支出	3,115.94
2022	12	记-32	付红椿乡特色农产品交易平台项目质保金	6001-财政拨款预算收入	30,745.76	71010101-财政拨款支出	30,745.76
2023	4	记-31	付红椿乡特色农产品交易平台结算审核费	6001-财政拨款预算收入	3,000.00	71010101-财政拨款支出	3,000.00

以工代赈劳务报酬发放明细如下：

序号	乡镇	是否脱贫户、检测对象或搬迁户	姓名	性别	身份证号码	工日	工时费（元/天）	劳务费
1	红椿乡	搬迁户	曹月锦	男	500237198803038917	55	300	16,500.00
2	宙宇镇		杨兴成	男	500237198602218911	54	300	16,200.00
3	两坪乡	搬迁户	易美金	男	512227197403241090	56	300	16,800.00
4	龙门街道	搬迁户	黄宗垦	男	500237198512180032	54	300	16,200.00
5	两坪乡		杨林磊	男	500236198605043698	57	300	17,100.00
6	龙井乡		陈进明	男	512227196707251250	53	300	15,900.00
7	红椿乡	搬迁户	冯平	男	51222719760821896X	55	300	16,500.00
8	三溪乡		张启洪	男	512227196605165773	56	300	16,800.00
9	曲尺乡		杨永海	男	511226197802020538	66	250	16,500.00
10	巫峡镇		肖春德	男	512227195812025634	67	250	16,750.00
11	曲尺乡		陈桐彩	男	512227196909240533	55	300	16,500.00
12	曲尺乡		陈红	男	512227197109080548	66	250	16,500.00
13	龙井乡		李家林	男	51222719670512141X	65	250	16,250.00
14	曲尺乡		陈嗣义	男	51222719661207337	67	250	16,750.00
15	红椿乡	搬迁户	张裕虎	男	512227197207220533	65	250	16,250.00
16	红椿乡	搬迁户	张裕容	男	511226198203189117	55	300	16,500.00
17	三溪乡	搬迁户	张启国	男	512227196203215774	66	250	16,500.00
18	红椿乡	搬迁户	梁宏珍	男	500237198701018982	65	250	16,250.00
19	红椿乡	搬迁户	梁吉科	男	512227196808089177	55	300	16,500.00
20	红椿乡	搬迁户	徐海堂	男	512227197604238933	20	250	5,000.00
发放劳务费合计：								318,250.00
以工代赈计划劳务费：								165,000.00

#### 4、完成项目情况

红椿乡特色农副产品交易平台项目主要建设内容和规模：  
新建红椿乡松子、中药材等特色农产品交易平台，1478m<sup>3</sup>C20片石混凝土挡墙。通过实施红椿乡特色农副产品交易平台项

目，使当地 20 人受益。

红椿乡特色农副产品交易平台项目完成情况如下：新建红椿乡松子、中药材等特色农产品交易平台，1382.25m<sup>3</sup>C20 片石混凝土挡墙。通过实施红椿乡特色农副产品交易平台项目，使当地 20 人受益。

红椿乡特色农副产品交易平台项目 2022 年 6 月 24 日获得巫山县财政局下达的市财政衔接资金，工程建设工作于 2022 年 7 月 30 日开工，2022 年 11 月 4 日完工并通过竣工验收，验收结论为合格，于 2022 年 12 月 7 日完成了项目结算。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价范围和目的

根据重庆市巫山县财政局的要求，对红椿乡人民政府实施的红椿乡特色农副产品交易平台项目进行绩效评价。通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面的评价，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，督促相关单位进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。同时，对绩效评价过程中所发现的问题及时整改。

### （二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法

#### 1、绩效评价依据

（1）财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（2）财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预

〔2018〕167号)；

(3) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(4) 重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系(试行)>的通知》(渝财监督〔2011〕63号)；

(5) 重庆市财政局《关于推进财政专项资金绩效评价工作的指导意见》(渝财监督〔2011〕64号)；

(6) 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》的通知(渝办发〔2011〕233号)；

(7) 重庆市财政局关于印发《重庆市市级财政支出绩效评价操作指引》的通知(渝财绩〔2023〕7号)；

(8) 巫山县财政局关于印发《巫山县县级项目支出绩效评价操作指引》的通知(巫山财绩〔2023〕7号)；

(9) 《巫山县财政局关于下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(巫山财农〔2022〕106号)；

(10) 与委托方签订的《巫山县预算绩效管理购买专业服务合同》；

(11) 项目相关的业务资料及财务资料。

## 2、评价指标体系

根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔2011〕233号)、重庆市财政局关于印发《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》的通知(渝财绩〔2023〕7号)等文

件的规定，结合被评价项目的实际情况，将评价指标体系分为4个一级指标，分别为决策、过程、产出、效益；12个二级指标，分别为绩效目标、资金投入、资金管理、执行管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度；29个三级指标。通过上述指标体系，对该项目进行综合评价。

绩效评价指标体系构成中，一级、二级、三级指标体系的权重分配详见下表：

一级指标		二级指标		三级指标	
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值
决策	9	绩效目标	7	项目立项规范性	2
				绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	3
		资金投入	2	资金预算合理性	2
过程	32	资金管理	15	资金制度健全性	2
				资金到位率	1
				资金执行率	4
				资金结转结余率	2
				资金使用的合规性	4
				资金使用监控有效性	2
		执行管理	17	制度健全性	3
				执行公开性	3
				执行的有效性	6
				项目质量可控性	7
		档案管理	2		
产出	32	产出数量	8	实际完成率	4
				以工代赈劳务完成率	4
		产出时效	4	产出时效	4
		产出质量	16	工程质量合格率	4
				以工代赈务工覆盖数量完成率	4
				脱贫户、监测对象或异地搬迁户务工完成率	4
		“培训+上岗”完成率	4		

一级指标		二级指标		三级指标	
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值
		产出成本	4	产出成本	5
效益	27	经济效益	8	提升村民收入	4
				提升脱贫户、检测对象或异地搬迁户收入	4
		社会效益	4	增加就业岗位	4
		可持续影响	6	改善生活环境	3
				维护社会稳定	3
满意度	9	服务对象满意度	9		
合计	100		100		100

现按照一级绩效评价指标将指标设置情况介绍如下：

### （1）项目决策类指标

决策类指标分值 9 分，主要包括绩效目标、资金投入两个二级指标。其中：

绩效目标分值 7 分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个三级指标。主要评价项目是否按照规定的程序申请、审批，项目申请文件、审批文件等材料齐全是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，是否事前开展绩效评估并设立绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效果是否符合正常水平，是否有效反映项目的预期效果，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入分值 2 分，包括资金预算合理性一个三级指标。主要评价项目资金预算依据是否充分，资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。

## (2) 项目过程类指标

过程类指标分值 32 分，主要包括资金管理、执行管理两个二级指标。其中：

资金管理分值 15 分，包括资金制度健全性、资金到位率、资金执行率、资金结转结余率、资金使用的合规性、资金使用监控有效性六个三级指标。主要评价项目是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，且是否符合相关财务会计制度的规定；资金落实情况对项目实施的总体保障程度；项目资金及时足额使用情况；项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度规定。

执行管理分值 17 分，包括制度健全性、执行公开性、执行有效性、项目质量可控性、档案管理五个三级指标。主要评价项目实施单位是否成立专门组织机构并有专人负责，是否有相应的操作流程制度和责任负责制度，操作流程制度是否合法、合规、完整；项目建设内容是否进行网页或公示栏公开公示，施工现场对群众务工信息、劳务报酬发放标准、监督举报电话等内容进行公示，项目点是否设置永久性公示牌，公示项目建设相关信息和当地群众参与务工、获取劳务报酬等受益情况；项目是否按照基本建设程序或简易建设程序管理，是否存在不规范行为，项目建设是否按照相关工程标准进行设计、施工，明确工程责任单位和责任人，参加工程建设的劳务是否均为项目所在乡域内农村劳动力、低收入人口和就业困难群体等；质量监督落实情况，有无安全事故，对项目建设质量、群众务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等落实情况开展验收，并

对项目发挥“赈”的作用效果进行评价，是否落实建后管护准备；项目应有的档案资料（如审批、相关文件资料等）是否齐全，并有专人管理。

### （3）项目产出类指标

项目产出类指标分值 32 分，主要包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个二级指标。其中：

产出数量分值 8 分，包括实际完成率和以工代赈劳务完成率。主要评价项目产出数量目标的实现程度。

产出时效分值 4 分，包括项目完成及时率一个三级指标。主要评价是否在规定时间内完成项目的实施。

产出质量分值 16 分，包括工程质量合格率、以工代赈覆盖数量完成率、脱贫户\监测对象\异地搬迁户务工完成率、“培训+上岗”完成率四个三级指标。工程质量合格率主要评价项目完成的工程质量合格数与实际施工项目数的比率；以工代赈覆盖数量完成率主要评价以工代赈覆盖计划数量与实际完成数量的比率；脱贫户\监测对象\异地搬迁户务工完成率主要评价脱贫户\监测对象\异地搬迁户务工等计划数量与实际完成数量的比率；“培训+上岗”完成率主要评价“培训+上岗”计划数量与实际完成数量的比率；通过以上完成率用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出成本分值 4 分，包括工程成本节约率一个三级指标。主要评价项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目产出成本的实现程度。

### （4）项目效益类指标



项目效益类指标分值 27 分，主要包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个二级指标。主要评价项目实施后成效发挥等方面的情况，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，项目实施对经济社会的长远发展是否带来可持续性影响。主要采用网络问卷、现场走访等发放调查问卷等形式，对社会公众、受益对象满意度进行评价。

### 3、评价方法

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组采用的工作方法包括：

#### （1）案卷调查

对项目文件进行深入研究、比较和分析，涉及的文件资料包括：项目请示文件、财务核算资料、其他认为必需的资料等。

#### （2）访谈会

由评价小组对项目实施单位相关人员进行访谈，了解项目具体实施情况及效果。

#### （3）发放调查问卷

在上述工作的基础上，通过网络问卷或向受益对象发放调查问卷、满意度调查并统计结果，分析项目完成所带来的效益。

综上，评价小组通过多渠道、多层面获取关于项目申报、审批、实施、运行与管理的信息，对项目案卷、调查结果进行认真梳理，汇总评分并形成评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

## 1、前期准备

(1) 根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》的规定，我公司组成了包括主评人、复核人、辅助成员在内的绩效评价工作小组。

(2) 按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。

(3) 由主评人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。

(4) 制定绩效评价方案及指标，明确了绩效评价的目标、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

## 2、组织实施

### (1) 收集整理资料

收集绩效评价的依据资料，主要包括国家相关法律法规及规章制度、各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策、财政专项资金和财务管理办法、各项财政部门的绩效评价管理制度、项目申请及批准资料、财务会计资料、绩效自评报告、工作总结等。

对收集的各种资料进行归集、整理，对不完整的资料要求项目实施单位及时补充完善。

对项目的申请、审批、过程监督、验收及资金筹集使用等情况进行了初步审核、综合分析。

### (2) 制订指标体系

依据项目性质、要求和绩效评价的侧重点，制订指标体系，确定评分标准、权重分值、评分办法，并征求委托方、项

目主管部门意见后，最终确立评价指标体系和评分标准。

### （3）设计调查问卷

对各项指标中需要根据调查结果评分的指标，评价组设计了相关的调查问卷，调查对象主要是补助资金受益对象。

## 3、分析评价

（1）评价组通过对项目财务资料检查、项目完成情况、相关人员询问、现场勘查记录、问卷调查等方式，获得项目指标评分依据，按照指标体系逐项评分。再将各项明细指标的得分加总，得出总分。

（2）形成评价结论。按照最后确定的评价分值和初评报告，征求委托单位和被评价单位的意见，确定评价等次，形成正式评价报告交委托方。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

决策类指标包括绩效目标、资金投入两个二级指标，共四个三级指标，总分值 9 分，未扣分，实际得分 9 分。

### （二）项目过程情况分析

过程类指标包括资金管理、执行管理两个二级指标，共十一个三级指标，总分值 32 分，扣分 7.5 分，实际得分 24.5 分，各二级指标分析如下：

#### 1、资金管理情况分析

资金管理包括资金制度健全性、资金到位率、资金执行率、资金结转结余率、资金使用的合规性、资金使用监控有效性。总分值 15 分，扣分 5.5 分，实际得分 9.5 分。在具体的执

行过程中，存在以下扣分因素：

资金制度健全性分值 2 分，扣分 1 分，实际得分 1 分。主要原因是缺少以工代赈劳务报酬专项资金管理相关制度，扣 1 分。

资金执行率分值 4 分，扣分 0.5 分，实际得分 3.5 分。主要原因是项目计划投入资金 1,100,000.00 元，实际支付资金 1,086,022.74 元，资金执行率为 98.73%，按（90%~100%）区间取值扣 0.5 分。

资金结转结余率分值 2 分，扣分 2 分，实际得分 0 分。主要原因是实际使用资金 1,086,022.74 元，文件下达资金 1,100,000.00 元，资金结余 13,977.26 元，实际使用资金与文件下达资金的计划不匹配。

资金使用的符合性分值 4 分，扣分 1 分，实际得分 3 分。主要原因是以工代赈劳务报酬未做专项资金管理，扣 1 分。

资金使用监控有效性分值 2 分，扣分 1 分，实际得分 1 分。主要原因是以工代赈劳务报酬专项资金未做专项监控管理，扣 1 分。

## 2、执行管理情况分析

执行管理包括制度健全性、执行公开性、执行的有效性、项目质量可控性和档案管理。总分值 17 分，扣分 2 分，实际得分 15 分。在具体的执行过程中，存在以下扣分因素：

执行公开性分值 3 分，扣分 2 分，实际得分 1 分。主要原因是施工现场未对群众务工信息、劳务报酬发放标准、监督举报电话等内容进行公示，扣 1 分；项目点未设置永久性公示

牌，未公示项目建设相关信息和当地群众参与务工、获取劳务报酬等受益情况，扣 1 分。

### （三）项目产出情况分析

项目产出类指标包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个二级指标，共八个三级指标，总分值 32 分，扣分 1 分，实际得分 31 分。其中：

产出数量扣 1 分，扣分的主要原因是项目完成的 C20 挡墙实际为 1382.25m<sup>3</sup>，项目立项是申报数量为 1478 m<sup>3</sup>，实际完成率为 93.52%，根据(90%~100%) 区间取值，得 3 分。

### （四）项目效益情况分析

项目效益类指标包括项目经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个二级指标，总分值 27 分，未扣分，实际得分 27 分。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结果判定

在对红椿乡特色农副产品交易平台项目资金绩效进行评价的过程中：共性指标占整个指标体系分值的 41%—项目决策占 9%、项目过程占 32%；个性指标占整个指标体系分值的 59%—项目产出占 32%、项目效益占 27%。

通过评估测算，最终得出“红椿乡特色农副产品交易平台项目”绩效评价总分，进而根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级，如下表所示：

### 红椿乡特色农副产品交易平台项目绩效评价结果判定

评价总分	90-100分	80-90分	60-80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

#### (二) 绩效评价结论

根据对项目的评价分析，整体项目的绩效评分为 91.50 分，按照评价级别设置标准，认定该项目支出绩效评价结论为“优”。项目绩效评价等级如下表：

评价指标	指标分值	评价分值
1.项目决策指标	9	9.00
2.项目过程指标	32	24.50
3.项目产出指标	32	31.00
4.项目效益指标	27	27.00
综合绩效	100	91.50
评价等级	优	

#### 五、项目成效

本次通过对红椿乡人民政府实施的红椿乡特色农副产品交易平台项目的成效进行评价，主要取得了如下几方面的成效：

##### 1、完成的项目目标

- (1) 数量指标：1382.25 立方米
- (2) 质量指标：项目验收合格率 100%
- (3) 时效指标：按时完成率 100%
- (4) 成本指标：7432 元/立方米
- (5) 经济效益、社会效益指标：项目实施可直接带动参与务工农户 20 人、搬迁户 10 人
- (6) 可持续效益：使用年限 >15 年
- (7) 满意度：100%

## 2、有效巩固推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

红椿乡特色农副产品交易平台项目广泛吸纳红椿乡农村低收入群众参与工程项目建设，通过以工代赈的方式，提高群众收入，通过“培训+上岗”的模式，提高群众工作生活技能，有效巩固推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发挥衔接资金作用。

## 六、存在的主要问题

### 1、以工代赈专项资金管理制度和专项管理有待完善

根据红椿乡人民政府提供的财务管理制度发现，财务管理制度缺少以工代赈专项资金的管理相关制度，本项目虽然对项目资金进行了专项管理，但缺少对以工代赈劳务报酬的专项资金管理。以工代赈专项资金财务管理制度的缺失，不利于以工代赈专项资金的管理及劳务报酬的发放落实到位。

### 2、前期立项的建设任务和绩效目标分解细化不够准确

根据红椿乡人民政府提供的竣工资料、结算审核报告、项目立项和资金申报文件等资料对比发现，项目的建设内容与项目立项时的建设内容存在一定的差距，部分指标未达成，根据现场踏勘调研情况分析，前期立项时对项目现状的调研有所欠缺。前期立项和绩效目标子项的细化不够准确，不利于对项目建设目标的实现。

## 七、建议

### 1、完善专项资金管理制度

实施单位应对以工代赈专项资金的管理和劳务报酬发放制定相应的资金管理办法，并符合相关财务会计制度的规定，对以工代赈项目的资金管理和劳务报酬的发放作出相应的规定，

利于规范以工代赈资金的管理和使用。

## 2、进一步加强项目前期立项的调查研究工作

实施单位应进一步加强并细化项目的前期立项工作，做好拟建项目现状的调查研究工作，确保项目的建设内容和绩效目标准确性。

重庆恒正工程咨询有限公司

主评人：

主评人：

二〇二三年九月十日



## 第三部分 报告附件

附件 1、红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价  
指标体系评分表

附件 2、营业执照复印件

附件 3、执业证书复印件